

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:	% wykonania	Realizacja
						wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 r.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 511,00	94 510,20	7 500,00	94,03	
	01095		Pozostała działalność	100 511,00	94 510,20	7 500,00	94,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 511,00	94 510,20	7 500,00	94,03	
			Budowa placu zabaw w m. Owieczki <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł)</i>	6 000,00	0,00			Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w dniu 08.08.2023 na „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Owieczkach” w dniu 08.08.2022r. , natomiast nie została przyznana dotacja.
			Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, z budżetu 31.011,00 zł, kwota dofinansowania 46.000,00)</i>	87 011,00	87 010,20			Zostało umieszczone zaproszenie ofertowe na stronie BIP Zamawiającego do składowania ofert. Zostały złożone 3 oferty; 1) KNUZEZN Zenon Przybylski, Gorzewo 2G, 62-291 Gołaszewo, na kwotę 108.609,00 zł, 2) Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „BIMEX1” UL. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno na kwotę 117.588,00 zł. Została wybrana najkorzystniejsza oferta w dniu 29.09.2022r. oraz podpisano umowę w dniu 03. 10.2022r. na kwotę 87.010,20 z terminem realizacji do dnia 02.11.2022r. Roboty zakończono w terminie oraz została rozliczona inwestycja przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu tj. przyjęto sprawozdanie pod względem merytorycznym i rachunkowym.
			Dokumentacja na zadanie pn. "Sołecka strategia rozwoju"	7 500,00	7 500,00	7 500,00		Zostało przygotowane zlecenie do zleca opracowanie pełnej sołeckiej strategii wsi na lata 2023-2028 dla sołectw: - Owieczki, - Gudna - Kaziopole, - Parkowo, - Gościejewo. Dla UNI-SERWIS JAROSŁAW MACIEJEWSKI Adres: 77-400 ZŁOTÓW,, RUDNA 35A ul. SKŁODOWSKIEJ 33A, 85-088 BYDGOSZCZ. Zadanie zostało przeniesione do środków niewygasających.
600			Transport i łączność	7 429 169,99	2 039 934,94	181 492,26	76,14	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 429 169,99	2 039 934,94	181 492,26	76,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 169,99	2 039 934,94	181 492,26	76,14	
			Przebudowa istniejących zajazdów na pola z drogi gminnej w miejscowości Parkowo Gmina Rogoźno	18 450,00	15 375,00		83,33	Zadanie zrealizowane
			Przebudowa chodnika ulica Mała Poznańska w Rogoźnie	85 000,00	76 353,86		89,83	Zostało umieszczone zaproszenie ofertowe na stronie BIP Zamawiającego do składowania ofert. Zostały złożone 2 oferty; 1)Przedsiębiorstwo Budowlano - Drpogowe Szymon Włodarczyk, na kwotę 76.535,86 zł 2) Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „BIMEX1” UL. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno na kwotę 87.071,70 zł . Została wybrana najkorzystniejsz oferta w dniu 10.11.2022r. oraz podpiano umowę w dniu 14. 10.2022r. na kwotę 76.535,86 z terminem realizacji do dnia 30.11.2022r. Roboty zakończono w terminie oraz została oraz zakończono protokołem odbioru.
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, wkład własny na kwotę 286.939,65 zł	286 939,65	286 939,65	81 492,26		W dniu 27.02.2023 zostały zgłoszone roboty o zakończeniu Roboty zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 02.03.2023.
			Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno w : ul. Południowa wraz z odwodnieniem 37.429,00 Miedzylesie wraz z opracowaniem projektu na wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 (39.606,00+11.070,00= 50.676,00)	162 889,00	152 889,00 27 429,00 50 676,00			Zadanie zrealizowane

		Boguniewo 32.226,00		32 226,00			
		Józefinowo 19.803,00		19 803,00			
		Jaracz 22.755,00		22 755,00			
		Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno: ul. Majora Biskupskiego, Ruda	53 444,00	37 884,00			Zadanie zrealizowane
		Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXXV/777/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku do wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
		Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ulicy Kościuszki w Rogoźnie, działka nr ew. 1512/18	89 200,00	89 191,70		99,99	Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową termin realizacji do 31.08.2022r. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 17.08.2022r.
		Przebudowy chodnika w m. Gościejewo zakup kostki brukowej do przebudowy chodnika w m. Gościejewo - środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.300,00 zł , z budżetu gminy 6.200,00 zł	20 500,00	20 467,27		99,84	Zadanie zrealizowane - zakupiono materiały dalsz realizacja w I półroczu 2023 roku
		Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych	46 000,00	45 310,19		91 310,19	Zadanie zostało zrealizowane i odebrano protokołem końcowym o zapłacono fakturę w kwocie 45.310,19 zł ENEA Serwis Sp. z o. o Gronówko 30,64-111 Lipno
		Montaż progów zwalniających na przejściu dla pieszych na ul. Seminarnej	10 000,00	10 000,00		100,00	Zadanie zostało zrealizowane oraz odebrane protokołem odbioru została zapłacona faktura w kwocie 10.000,00 zł
		Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota dofinansowania	1 078 048,40	707 919,82		65,67	Zadanie zostało realizowane w terminie. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 13.10.2022r. Zapłacono fakturę Wykonawcy zgodnie z umową . Dofinansowanie opiewała kwotę 707.919,82 zgodnie z umową nr.9.118/22.
		Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno środki własne	718 698,94	487 604,45		67,85	Została wypłacona faktura za penienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 13.812,00 po zakończeniu robót. Została wykonana tablica informacyjna o przyznaniu środków na dofinansowanie. Zlecenie OR.271.1.294.2022.ŚD w kwocie 1.845,00 . Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDUTEKST Tomasz Błażejowski ul. Topolowa 2, 64-610 Rogoźno. Wypłacono Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowalno-Drogowe Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieśle 64-610 Rogoźno na kwotę 471.946,55 - wkłada własny.
		Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Słomowo	10 000,00	10 000,00		100,00	Zadanie zrealizowane
	6370		4 750 000,00	0,00		0,00	
		Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 4.750.000,00 zł	4 750 000,00	0,00		0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dofinansowanie - zakończenie realizacji zadania w I kwartale 2023 roku.
630		Turystyka	160 887,00	159 844,04		199,09	
	63095	Pozostała działalność	160 887,00	159 844,04		199,09	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 613,00	46 613,00		100,00	
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach - dofinansowanie EFRROW w kwocie 46.613,00 zł	46 613,00	46 613,00			Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejskie w Rogoźnie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 274,00	113 231,04		99,09	
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach - wkład własny w kwocie 114.274,00 zł	114 274,00	113 231,04			Zadanie zrealizowane
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	45 073,19		64,39	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	45 073,19		64,39	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 073,19		64,39	
		Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	70 000,00	45 073,19			Zadanie zrealizowane
750		Administracja publiczna	1 243 776,00	906 696,87		276,32	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 065,00	9 065,00		100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065,00	9 065,00		100,00	
		Zakup kopertownicy QUADIENT DA.-40i v2	9 065,00	9 065,00			Zadanie zrealizowane
	75095	Pozostała działalność	1 234 711,00	897 631,87		176,32	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	4 551,00		100,00	
			Zakup z montażem masztu i flagi	4 551,00	4 551,00			Zadanie zrealizowane
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00		0,00	
			Rozbudowa sieci UM w Rogoźnie - Cyfrowa Gmina	60 000,00	0,00			Zadanie w trakcie realizacji
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 160,00	893 080,87		76,32	
			Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	307 160,00	33 884,05		11,03	Zadanie w trakcie realizacji
			Zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina "GRANTY PPGR"	863 000,00	859 196,82		99,56	Zadanie zrealizowane
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 749,05	152 748,10		200,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 749,05	152 748,10		200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,05	32 748,10		100,00	
			Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 32.749,05 zł</i>	32 749,05	32 748,10		100,00	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00		100,00	
			Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - DRABINA dla OSP Rogoźno	120 000,00	120 000,00			Zadanie zrealizowane
801			Oświata i wychowanie	2 064 486,53	1 989 431,39	123 738,00	291,90	
	80101		Szkoły podstawowe	1 963 386,53	1 888 571,39	123 738,00	291,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 557,95	848 742,81	123 738,00	91,90	
			Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 400.000,00 zł	400 000,00	364 672,79	123 738,00		
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł	106 248,35	106 248,35			Zadanie zrealizowane
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dokumentacja techniczna	35 670,00	18 985,00			Zapłacono za dokumentację projektową na CO i instalację gazową na kwotę 11.500,00 zł wykonawcą IRMINA PROJEKT Usługi Projektowe Irmina Ziółkowska ul. Żabikowska 62J/32, 62-030 Luboń oraz projektowe wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej na kwotę 7.380,00zł faktura nr 07/11/2022
			Dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń oraz węzła sanitarnego w SP Nr 3 w Rogoźnie	29 800,00	11 931,00			Zadanie zrealizowane
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno" - dokumentacja techniczna	162 359,60	157 624,50			Zostało wypłacone Wykonawcy w kwocie 154 980,00 zł
			Modernizacja dachu budynku Nr 2 Szkoły w Tarnowie	78 280,00	78 105,00			Zadanie zrealizowane
			Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie	60 000,00	60 000,00			Zadanie zrealizowane
			Wykonanie deski do skoku w dal dla bieżni w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie	6 200,00	6 200,00			Zadanie zrealizowane
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie	45 000,00	44 976,17			Zadanie zrealizowane
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	Został ogłoszony zamówienie o ogłoszeniu nr 2023/BZP 00010251 z dnia 2023-01-04. Do przetargu przystąpiło 11 firm. Przetarg został podzielony na 3 części Szkoła Podstawowa w Budziszewku, Szkoła Podstawowa w Patkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie. W dniu 08.03. zostały wysłany wybór na najkorzystniejszą ofertę. W dniu 16.03.2023 zostały podpisane umowy na
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	0,00			0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	0,00			0,00	Został ogłoszony zamówienie o ogłoszeniu nr 2023/BZP 00010251 z dnia 2023-01-04. Do przetargu przystąpiło 11 firm. Przetarg został podzielony na 3 części Szkoła Podstawowa w Budziszewku, Szkoła Podstawowa w Patkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie. W dniu 08.03. zostały wysłany wybór na najkorzystniejszą ofertę. W dniu 16.03.2023 zostały podpisane umowy na realizację zadania z terminem realizacji do dnia 30.11.2023r. Zadanie na
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	0,00			0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 828,58	439 828,58		100,00	

		Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	439 828,58	439 828,58			Zadanie zrealizowane przez jednostki oświatowe
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00		100,00	
		Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL w kwocie 200.000,00 zł	200 000,00	200 000,00			1) Został wyłoniony wykonawca. Zapłacono fakturę za wykonanie remontu sali szatni Wykonawcy OPUS ul. Kościuszki 41,64-610 Rogoźno F.Vat 60/2022 w kwocie 14.137,62 zł. 2) Dokumentacja techniczna toalety F.Vat 14/8/2022 w kwocie 2.214,00 zł. Zlecenie OR.271.1.241.2022 PRACOWANIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA WOJCIECH CIESZYŃSKI ul. Jrzyka 11B/6,62-100 Wągrowiec. 3) Po unieważnieniu postępowania ze względu bark złożenia ofert został przeprowadzone negocjacje. Został wybrany wykonawca PHU PARAMA KRUG Włodzimierz Krug ul. Wielka Poznańska 59/4,64-610 Rogoźno na kwotę 53. 188,89zł. Zapłacono część faktury nr 13/12/2022 w kwocie 12.847,83 zł. Czyli razem: 124 494,70+46 305,81+14.137,62+2.214,00+ 12.847,83 = 200.000,00zł
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł	400 000,00	400 000,00			Zadanie zrealizowane
	80104	Przedszkola	101 100,00	100 860,00		0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	100 860,00		0,00	
		Dokumentacja źródła ciepła w Przedszkolu w Parkowie	15 000,00	14 760,00			Zadanie zrealizowane
		Modernizacja budynku przedszkola w Pruścach	16 600,00	16 600,00			Zadanie zrealizowane
		Modernizacja i zakup dodatkowych elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 - "Bajkowy Świat"	35 000,00	35 000,00			Zadanie zrealizowane
		Modernizacja instalacji elektrycznej oraz głównego wyłącznika Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	34 500,00	34 500,00			Zadanie zrealizowane
852		Pomoc społeczna	30 000,00	27 903,65	0,00	93,01	
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	27 903,65	0,00	93,01	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 903,65	0,00	93,01	
		Wielkopolskie Jadłodajnie - nie wyrzucaj, podziel się z nami	30 000,00	27 903,65			Zadanie zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
855		Rodzina	40 566,70	39 726,70		97,93	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 566,70	39 726,70		97,93	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 566,70	39 726,70		97,93	
		Zakup kserokopiarki	18 806,70	18 806,70			Zadanie zostało zrealizowane.
		Publiczny żłobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń	21 760,00	20 920,00			Zadanie zostało zrealizowane.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 819,51	719 586,45	60 000,00	621,42	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 630,80	441 906,29	0,00	123,83	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 630,80	435 906,29		99,83	
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	280 980,00	280 975,49			W nawiązaniu do ofety zostało przygotowane 1) zlecenie OR.721.1.66.2022 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ul. Hetmańska w Rogoźnie na kwotę 235 975,50 zł spółce gminnej AQUABELLIS Sp. zo.o ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno 2) zlecenie OR.721.1.192.2022 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ul. Hetmańska w Rogoźnie na kwotę 45 000,00 zł spółce gminnej AQUABELLIS Sp. zo.o, ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno. Termin realizacji 31.07.2022r. Zadanie zostało zrealizowane
		Dokumentacja projektowa budowy zbiornika systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkład własny	55 792,80	55 792,80			Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka	21 648,00	21 648,00			Zadanie zostało zrealizowane.
		Modernizacja instalacji naprawczej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie	33 210,00	33 210,00			Zadanie zostało zrealizowane.

		Modernizacja pomp próżniowych do stacji podciśnienia VS-1	45 000,00	44 280,00			Zadanie zostało zrealizowane.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	6 000,00		24,00	
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00	6 000,00			Zrealizowano dwa wnioski mieszkańców z Gminy Rogoźno
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		100,00	
		Zakup kopertownicy QUADIENT DA.-40i v2	10 000,00	10 000,00			Zadanie zostało zrealizowane.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	14 790,65	0,00	98,60	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 790,65		98,60	
		Wymiana źródeł ciepła	15 000,00	14 790,65			Zrealizowano pięć wniosków mieszkańców z Gminy Rogoźno
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 188,71	237 889,51	60 000,00	198,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 100,00	225 801,51	60 000,00	98,99	
		Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia Pomnika w Rogoźnie	15 500,00	15 366,51			ZLECENIE OR.271.1.93.2022 na kwotę 15 366,51 zł z wykonawcą „RAGAMA” Leszek Przybyłek Przedsiębiorstwo P-H-U Zakład Elektroinstalacyjny Usługi Ogólnobudowlane ul. Chabrowa 18 64-610 Rogoźno
		Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno	60 000,00	60 000,00	60 000,00		W dniu 28 czerwca 2022 na sesji RM LXIX zostało wprowadzone zadanie. Po rozeznaniu rynku przygotowano Zlecenie OR.271.1.222.2022 w kwocie 58 056,00 zł montaż lamp Studzieniec. Wykonawca - Centrum Biznesu Marcin Jakubiec ul. M.Drzymały 26B/11, 60-613 Poznań Zlecenie OR.271.1.199.2022 w kwocie 5 300,00 zł wykonanie oświetlenia Wernikowo. Zadanie będzie wykonywać ENEA oświetlenie Sp. zo.o Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy w Pile Al. Poznańska 34,64-920 Piła. Umowa nr 4485/OP/R4/2022/P Zadanie zostało zrealizowane
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	128 600,00	128 541,00			Zadanie zostało zrealizowane.
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Gościejewo	12 000,00	10 947,00			Zadanie zostało zrealizowane.
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Budziszewko	12 000,00	10 947,00			Zadanie zostało zrealizowane.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 088,71	12 088,00		99,99	
		Zakup lamp solarnych - środki funduszu sołectkiego	12 088,71	12 088,00			Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		100,00	
		Modernizacja ogrodzenia - ROD "Czerwony Mak"	15 000,00	15 000,00			Zadanie zostało zrealizowane.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 590,92	9 584,21		99,93	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 590,92	9 584,21		99,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92	9 584,21		99,93	
		Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety sołectwo Kaziopole <i>przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 9.590,92 zł</i>	9 590,92	9 584,21			Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego
926		Kultura fizyczna	517 644,00	93 737,93	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	517 644,00	93 737,93	0,00	0,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 644,00	93 737,93		0,00	
	Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II Budziszewko <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 22.000,00 zł</i>	22 000,00	21 999,70			
	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym	423 644,00	0,00			Zadanie zrealizowane ze względu na zbyt małe dofinansowanie.
	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku - sołectwo Garbatka <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł</i>	12 000,00	11 984,23			Zadanie zrealizowane ze względu na zbyt małe dofinansowanie.
	Budowa placu zabaw w m. Owieczki wraz z ogrodzeniem	60 000,00	59 754,00			Zadanie zostało zrealizowane.
Ogółem wydatki majątkowe		12 561 200,70	6 278 777,67	372 730,26		
zadania realizowane z RFIL		600 000,00	600 000,00		100,00	
zadania dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład		4 750 000,00	0,00		0,00	
zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 078 048,40	707 919,82		65,67	