

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	w tym:	% wykonania	Realizacja
						wydatki które nie wygasają z upływem 2024 roku		
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 250,00	57 481,18	0,00	95,40%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250,00	0,00	0,00	0,00%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250,00	0,00	0,00	0,00%	
			Podniesienie udziałów w spółce prawa handlowego AQUABELLIS sp. z o.o. w Rogoźnie	250,00	0,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok. Podwyższenie kapitału zakładowego gminnej spółki Aquabellis w związku z połączeniem spółek gminnych Aquabellis i Megawat na podstawie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 03.02.2025 roku.
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	57 481,18	0,00	95,80%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 481,18	0,00	95,80%	
			Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach gminnych	60 000,00	57 481,18	0,00	95,80%	1. Zlecenie OR.271.1.105.2024 lamp solarowych w ilości 10 szt. (5 szt. do Sołectwa Budziszewko oraz 5 szt. do Sołectwa Cieśle) - 27.433,18 zł 2. Zlecenie OR.271.1.140.2024. montaż lamp solarnych w ilości 10 szt. (5 szt. do Sołectwa Budziszewko oraz 5 szt. do Sołectwie Cieśle) - 7 000,00 zł 3. Zlecenie OR.271.1.76.2024 Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny i Pomiary Elektryczne ul. Kopernika 14/45 64-600 Oborniki na wykonanie projektu technicznego oświetlenia hybrydowego w miejscowości Cieśle i Budziszewko 6 000,00 zł 4. Zlecenie OR.271.1.58.2024.Primario Grande Sp. z o. o. Al. Solidarności 117/315 00-140 Warszawa - na zakup i dostawę ławek parkowych w ilości 12 szt. - 15.048,00 zł 5. Zlecenie nr OR.271.1.134.2024 CIS - Montaż ławek - 2 000,00 zł
600			Transport i łączność	11 781 712,80	11 447 014,32	261 461,81	97,16%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00	21 989,53	0,00	38,78%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00	21 989,53	0,00	38,78%	
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	56 700,00	21 989,53	0,00	38,78%	1. Umowa nr DT/V-I/151/2023 z dnia 18 sierpnia 2023r z Urzędem Marszałkowskim pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno- Wągrowiec" realizowana w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - kolej + do 2029 roku (niewykorzystana część dotacji udzielona w roku budżetowym 2024 na sfinansowanie części wkładu własnego do projektu została zwrócona i zabezpieczona na poczet powyższego zadania na rok 2026 w kwocie 34 710,47 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	11 725 012,80	11 425 024,79	261 461,81	97,44%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 518,22	3 183 530,21	261 461,81	91,39%	
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruscach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszt etap I wkład własny gminy	250 527,48	250 527,48	0,00	100,00%	1. Umowa nr ZP.272.11.2024 z dnia 05.09.2024 z wykoanwcą PB-D Sz. Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieśle, 64-610 Rogoźno na budowę lub przebudowę dróg w mieście i gminie Rogoźnie na łączną kwotę 4 991 041,87 zł (wkład własny 250 527,48 zł)
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	1. OR.Zlecenie 271.1.94.2024 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDYTEKS T. Błażejewski ul. Topolowa 22, 64-610 Rogoźno, na wykonanie tablic infromacyjnych na kwotę 6 157,30 zł 2. Umowa INTZ.272.40.2023 z dnia 06.06.2023 r.- VIA-LUK Ł. Wiśniewski ul. Wojska Polskiego 49A 64-610 Rogoźno Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: "Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce" - na kwotę 13 530,00 zł 3. Umowa nr ZP.272.11.2024 z dnia 05.09.2024 z wykoanwcą PB-D Sz. Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieśle, 64-610 Rogoźno na budowę lub przebudowę dróg w mieście i gminie Rogoźnie na łączną kwotę 4 991 041,87 zł 4. Umowa nr INTZ.272.31.2023 zawarta z wykonawcą PB-D Sz.Włodarczyk na kwotę 312,70 zł

Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce	117 793,10	117 448,70	0,00	99,71%	1. Umowa INTZ.59.2023 z dnia 29.08.2023 z wykonawcą MOSTY KUJAWY K. Szymański Mostki 1b, 87-815 Smólnik na kwotę 1 636 240,71 zł + aneks nr 1 z dnia 12.03.024 na kwotę 107 573,34 zł razem 1 743 814,05 zł (z czego został zapłacony wkład własny 87 190,70 zł) 2. Umowa INTZ.272.67.2023 z dnia 03.10.2023 MOSTKOM- Usługi Inżynierskie J.Siuda ul. Skromna 14, 86-005 Ciele na kwotę 27 675,00 zł 3. Zlecenie OR.271.1.277.2024 wykonanie dwóch tablic informacyjnych Agencja reklamowa Szewol Print ul. Za Jeziorem 3, 64- 610 Rogoźno - na kwotę 1 353,00 zł 4. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Piotr Młynarski, ul. Spokojna 3 64-700 Śmieszkowo Mapa - na kwotę 1 230,00 zł
Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem	72 305,77	67 027,70	0,00	92,70%	1. Umowa nr INTZ.272.36.2023 z dnia 06.06.2023 pełnie inspektora nadzoru inwestorskiego VIA-LUK Ł. Wiśniewski , ul. Wojska Polskiego 49A , 64-610 Rogoźno - na kwotę 29 520,00 zł 2. Umowa nr INTZ.272.8.2024 Hydrogeologia i Geologia Inżynierska J. Świt,ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 3, 64-800 Chodzież - na kwotę 25.584,00 zł 3. Zlecenie OR.271.1.23.2024 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDUTEKST, T. Błażejewski Ul. Topolowa 22, 64-610 Rogoźno Tablica informacyjna na kwotę 11.923,70 zł
Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno w tym: w miejscowości Grudna(od drogi powiatowej do posesji nr 17), ul. Wschodniej w Rogoźnie, drogi gminnej w Welnie	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%	1. UMOWA ZP.272.18.2024 Biuro Projektowo – Konsultingowe ZJAZD G. Łukaszczyk os. Kalinowe 178/9, 62-090 Rokietnica - na kwotę 130 000,00 zł
Dokumentacja projektowa	45 108,00	21 000,00	24 108,00	46,55%	1. ZLECENIE OR.271.1.124.2024. Drogowe Biuro Inżynierskie A.Głowacka - Skrzypek, ul. Mickiewicza 15 64-610 Rogoźno na kwotę 24.108,00 zł brutto (niewygasy) 2. ZLECENIE OR.271.1.35.2024. WERITY PROJEKTY , Piotr Marciniak Jaracz 2P, 64-610 Rogoźno na kwotę 21.00,00 zł
Dokumentacja projektowa ul. Brzozowa w Parkowie	148 953,81	0,00	148 953,81	0,00%	1. UMOWA ZP.272.22.2024 Biuro Projektowo – Konsultingowe ZJAZD Grzegorz Łukaszczyk os. Kalinowe 178/9, 62-090 Rokietnica - na kwotę 148 953,81 zł termin realizacji 31.05.2025r. (niewygasy)
Modernizacja obiektów mostowych w tym dokumentacja techniczna	52 899,98	26 449,99	0,00	50,00%	1. Umowa INTZ.272.24.2024z wykonawcą MOSKON-USŁUGI INŻYNIERYJNE J. Siuda ul. Skromna 14, 866 - 005 Ciele na opracowanie ekspertyzy mostu na kwotę 18 450,00 zł 2. Zlecenie OR.271.1.247.2024 z wykonawcą MOSKON-USŁUGI INŻYNIERYJNE J.Siuda na kwotę 7 999,99 zł
Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie wkład własny	109 938,36	107 295,85	0,00	97,60%	1. Umowa nr INTZ.271.1.75.2023 z dnia 29.11.2023 z wykonawcą BIMEX Sp. z o.o sp. k, ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno - na kwotę 106 065.85 zł 2.. Zlecenie OR.271.1.23.2024 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDUTEKST, T.Błażejewski Ul. Toplowa 22, 64-610 Rogoźno Tablica informacyjna na kwotę 1 230,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie	138 835,08	137 023,86	0,00	98,70%	1. UMOWA INTZ.272.76.2023 K.Ignasiak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KPOWER z siedzibą w ul. Topazowa 2, 64-610 Rogoźno na kwotę 135.793,86 zł 2. Zlecenie OR.271.1.23.2024 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDUTEKST, T. Błażejewski Ul. Topolowa 22, 64-610 Rogoźno Tablica informacyjna na kwotę 1 230,00 zł
Projekt ul. Wąskiej w Rogoźnie	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00%	1. UMOWA ZP.272.17.2024 P. Marciniak „WERITY PROJEKTY”, Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno na kwotę 88 400,00 zł termin realizacji 30.04.2025r. (niewygasy)
Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno	403 646,30	403 646,30	0,00	100,00%	1. Umowa nr INTZ.271.1.74.2023 z 29.11.2023 z wykonawcą BIMEX Sp. z o.o sp. k, ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno na kwotę 343 888,28 zł + aneks nr 1 z dnia 22.12.2023 na kwotę 52 201,20 zł razem 396 089,48 zł 2. ZLECENIE OR.271.1.255.2023.ŚD WERITY PROJEKTY, P. Marciniak, Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 5 158,32 zł 3. Zlecenie OR.271.1.23.2024 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDUTEKST, T. Błażejewski Ul. Toplowa 22, 64-610 Rogoźno Tablica informacyjna o wymiarach 120cmx180cm. na kwotę 2 398,50 zł
Remont ulicy Polnej w Rogoźnie - dofinansowanie z RFRD	1 821 695,68	1 821 695,67	0,00	100,00%	1. Umowa ZP.272.35.2024 z dnia 13.05.2024 PBD Sz. Włodarczyk Cieśle, ul. Poptulicka 10/5, 64-610 Rogoźno na kwotę 1 796 234,67 zł + aneks 7.995,00 zł 2. Umowa nr INTZ.272.38.2024 z dnia 16.05.2024 nadzór inwestorski - Via-luk Ł. Wiśniewski ul. Wojska Polskiego 49a, 64-610 Rogoźno na kwotę 14 760,00 zł 3. Zlecenie OR.271.1.389.2024 wykonanie dóch tablic informacyjnych Agencja reklamowa Szewol Print ul. Za Jeziorem 3, 64- 610 Rogoźno na kwotę 2 706,00 zł
Wykonanie parkingu na ul. Kościuszki (przy ROD)	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	Zlecenie OR.271.1.349.2024 opracowanie materiałów do zgłoszenia - Biuro Projektowo - Konsultingowe G. Łukaszczyk ZJAZD, os. Kalinowe 17/12, 62-090 Rokietnica na kwotę 4 000,00 zł

			Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	79 414,66	77 414,66	0,00	97,48%	1. ZLECENIE OR.271.1.377.2024.VIA-LUK Ł. Wiśniewski, Wojska Polskiego 64-610 Rogoźno na kwotę 27 675,00 zł 2. Zlecenie OR.271.1.117.2024 VIA-LUK Ł. Wiśniewski, na kwotę 11 070,00 zł 3. Zlecenie OR.271.1.117.2024 VIA-LUK Ł. Wiśniewski, na kwotę 11 685,00 zł 4. Zlecenie OR.271.1.419.2024 VIA-LUK Ł. Wiśniewski, na kwotę 12 224,66 zł 5. Zlecenie OR.271.1.404.2024 BIMEX Sp. z o.o Sp. k ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno na kwotę 14 760,00 zł
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 195 087,42	8 195 087,42	0,00	100,00%	
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach:Mędzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	4 487 581,14	4 487 581,14	0,00	100,00%	PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja2/2021/9093/PolskiŁad („PROMESA”)
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce	1 656 623,35	1 656 623,35	0,00	100,00%	PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja3PGR/2021/4475/PolskiŁad („PROMESA”)
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem	2 050 882,93	2 050 882,93	0,00	100,00%	PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja2/2021/9109/PolskiŁad
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	46 407,16	46 407,16	0,00	100,00%	
			zwrot do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	46 407,16	46 407,16	0,00	100,00%	1. Zgodnie z umową nr 15.186/23 zwrot dofinansowania w kwocie 1 091,03 zł 2. Zgodnie z umową 15.184/23 zwrot dofinansowania w kwocie 40 985,98 zł 3. Zgodnie z umową 12.173/24 zwrot dofinansowania w kwocie 4 330,15 zł
630			Turystyka	90 000,00	89 999,99	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	90 000,00	89 999,99	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,99	0,00	100,00%	
			Budżet obywatelski - zadanie realizowane na terenie m.Rogoźna	30 000,00	29 999,99	0,00	100,00%	1. ZLECENIE OR.271.1.57.2024.KNUZEN Z. Przybylski, Gorzewo 2 G 62-291 Gołaszewo - montaż placu zabaw w m. Mędzylesiu - na kwotę 28 918,00 zł + montaż tablicy regulaminowej na kwotę 1 081,99 zł
			Modernizacja pomostu na ul. Plażowej w Rogoźnie	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	1. ZLECENIE OR.271.1.128.2024.K Power , Karol Ignasiak, ul. Topazowa2 64-610 Rogoźno - kwota 20 000,00 zł (monitoring miejski na skrzyżowaniu ul. Wągrowieckiej, a ul. Za Jeziorem)
750			Administracja publiczna	849 930,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	849 930,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,55	0,00	0,00	0,00%	
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno wkład własny	50 995,55	0,00	0,00	0,00%	Środki z projektu wpłynęły 6.12.2024. Zamówienia przetargowe zakończono 2025-03-10 ZP.271.1.6.2025 Dostawa sprzętu związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno”
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 115,59	0,00	0,00	0,00%	
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno dofinansowanie UE	663 115,59	0,00	0,00	0,00%	Środki z projektu wpłynęły 6.12.2024. Zamówienia przetargowe zakończono 2025-03-10 ZP.271.1.6.2025 Dostawa sprzętu związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno”
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 818,86	0,00	0,00	0,00%	
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno budżet państwa	135 818,86	0,00	0,00	0,00%	Środki z projektu wpłynęły 6.12.2024. Zamówienia przetargowe zakończono 2025-03-10 ZP.271.1.6.2025 Dostawa sprzętu związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	55 999,99	0,00	100,00%	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	
		Zakup radioprzebiennika	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Kwota dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł na zakup radioprzebiennika z osprzętem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach na podstawie umowy nr PT.0270.21.2024 zawartej w dniu 08.10.2024 roku.
	75412	Ochotnicze straża pożarne	46 000,00	45 999,99	0,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 999,99	0,00	100,00%	
		Położenie kostki brukowej na płycie tanecznej oraz przy budynku OSP w Parkowie, środki funduszu sołeckiego Parkowo	46 000,00	45 999,99	0,00	100,00%	Faktura FV 3/2024 z 26.02.2024, ART-BUD, Rogoźno za położenie kostki brukowej 315m2 na płycie tanecznej - 43.000,00 zł; faktura FV 412024 z 29.11.2024, ART.-BUD, Rogoźno za montaż odwodnienia liniowego na placu rekreacyjnym - 2.999,99 zł
801		Oświata i wychowanie	10 671 087,33	10 141 885,38	0,00	95,04%	
80101		Szkoły podstawowe	10 647 587,33	10 118 385,99	0,00	95,03%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 445,75	876 052,44	0,00	98,27%	
		Dokumentacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00%	1. Umowa nr INTZ.272.14.2024 na wykonanie dokumentacji remont Sali gimnastycznej SP2 i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć - Pracowania Projektowo - Usługowa W. Cieszyński ul. Jeżyka 11B/6, 62-100 Wągrowiec - na kwotę 17 220,00 zł
		Modernizacja istniejącego pokrycia dachowego w budynku Szkoły w Gościewie	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	1. Umowa INTZ.272.7.2024 G. Banasch ZAKŁAD OGÓLBUDOWALNY Gościewo 37b, 64-610 Rogoźno - na kwotę 40 000,00zł
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pruscach	15 000,00	14 892,95	0,00	99,29%	1. ZLECENIE OR.271.1.235.2024. Firma Budowlana APS A. Pawłowski ul. Miętowa 8, 62-080 Rumińskie, na kwotę 14 892,95 zł
		Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć, Przebudowa boiska OSiR	350 553,51	345 708,97	0,00	98,62%	1. Umowa z wykonawcą na wykonanie boiska nr ZP.272.16.2025 PPHU ABC TOP K.Wojdanowicz Boguniewo 20D, 64-610 Rogoźno - na kwotę 297 998,25 zł (wkład własny 44 699,73 zł) 2. Umowa nr INTZ.272.58.204 z wykonawcą na roboty budowlane adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć - PBH „REMBUDEX” Sp. z o. o Sp. k ul. Łukowska 10,64-600 Oborniki - na kwotę 81 629,68 zł (wkład własny 12 244,45 zł) 3. Umowa nr INTZ.272.63.2024 Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie w zakresie instalacji elektrycznej, gazowej i C.O - P.I.H KN -VEX ul. Mostowa 2C, 64-800 Chodzież - na kwotę 659 534,18 zł (wkład własny 98 930,13 zł) 4. Umowa nr INTZ.272.57.204 z wykonawcą na roboty budowlane adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć - PBH „REMBUDEX” Sp. z o. o Sp. k ul. Łukowska 10,64-600 Oborniki - na kwotę 800 671,73 zł + aneks nr 2 na roboty dodatkowe na kwotę 24 181 80 zł razem 824 853,53 zł(wkład własny 144 282,56 zł) 5. UMOWA ZP.272.1.2024 HYDROTOM, Kościuszki 9/6, 62 - 100 Wągrowiec - nadzór inwestorski Paweł Tomczak - na kwotę 17 134,00 zł 6. ZLECENIE OR.271.1.267.2024. na opracowanie dokumentacji - amateriały do zgłoszenia - boisko OSiR Pracownia Projektowo – Usługowa, ul. Jeżyka 11B/6, 62-100 Wągrowiec - na kwotę 7 380,00 zł 7. Zlecenie OR.271.1.325.2024 PW EDUTEKST T. Błażejowski ul. Topolowa 22, 64-610 Rogoźno na kwotę 2 214,00 zł - tablica informacyjna na salę gimnastyczną 8. Umowa nr ZP.272.19.2024 Umowa na pełnienie nadzoru na boisko inwetorskiego z Pracownia Projektowo – Usługowa, ul. Jeżyka 11B/6, 62-100 Wągrowiec - kwota 5 000,00 zł 9. Umowa nr INTZ.272.39.2024 Umowa na pełnienie nadzoru inwetorskiego na remont sali i adaptację pomieszczeń Pracownia Projektowo – Usługowa, ul. Jeżyka 11B/6, 62-100 Wągrowiec - kwotę 13 000,00 zł 10. ZLECENIE OR.271.1.238.2024.Badanie gruntu ARQUES sp. z o.o. ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież - na kwotę 824,10 zł
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruscach	27 233,74	26 381,48	0,00	96,87%	1. Umowa nr INTZ.272.59.2024 z wykonawcą JZR R.t Nowak 141 951,09 zł + aneks nr 1 na roboty dodatkowe na kwotę 14 742,39 zł razem 156 693,48 zł (z tej kwoty zapłacono wkład własny na kwotę 19 493,48 zł) 2. Umowa nr INTZ.272.62.2024r. z inspektorem nadzoru nr INTZ.272.38.2024 DT Projekt Tomasz Domagalski, ul. Kościuszki 51/10, 64-610 Rogoźno na kwotę 4 674,000 zł 3. Zlecenie OR.271.1.325.2024 PW EDUTEKST T. Błażejowski ul. Topolowa 22, 64-610 Rogoźno na kwotę 2 214,00 zł - tablica informacyjna Prusce

	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Gościejewie	262 070,65	260 744,02	0,00	99,49%	1. Umowa z wykonawcą z inspektorem nadzoru nr INTZ.272.38.2024 DT Projekt Domagalski, ul. Kościuszki 51/10, 64-610 Rogoźno na kwotę 8 733,00 zł 2. Umowa z wykonawcą robót nr ZP.272.54.2024 z dnia 18.09.2024r. MAT-POL Mateusz Podraza, Przysieka 6/6, 62-100 Wągrzyc na kwotę 574 231,63 zł (251 984,65 zł - wkład własny)
	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie	15 746,37	14 393,37	0,00	91,41%	1. Umowa z wykonawcą z inspektorem nadzoru nr INTZ.272.61.2024 DT Projekt Tomasz Domagalski, ul. Kościuszki 51/10, 64-610 Rogoźno na kwotę 8 487,00 zł 2. Umowa z wykonawcą robót nr ZP.272.13.2024 z dnia 18.09.2024r. MAT-POL M. Podraza, Przysieka 6/6, 62-100 Wągrzyc na kwotę 499 00,00 zł (5 880,00 zł - wkład własny) 3. Starosta Obornicki u. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki Dokument obliczeniowy nr 2508/2024 - 26,37- mapa zasadnicza
	Remont sali lekcyjnej nr 8 wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie	60 000,00	59 714,56	0,00	99,52%	1. Umowa nr INTZ.272.32.2024 z dnia 13.05.2024 z wykonawcą JZR Robert Nowak 202 440,56 zł (z tej kwoty zapłacono wkład własny na kwotę 52 500,56 zł) 2. Umowa nr INTZ.272.62.2024r. z inspektorem nadzoru nr INTZ.272.39a.2024 Pracowania Projektowo - Usługowa Wojciech Cieszyński ul. Jeżyka 11B/6, 64-610 Rogoźno - na kwotę 5 000,00 zł 3. Zlecenie OR.271.1.325.2024 PW EDUTEKST Toamsz Błażejewski ul. Topolowa 22, 64-610 Rogoźno na kwotę 2 214,00 zł - tablica informacyjna
	Remont Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 28	61 381,48	60 907,09	0,00	99,23%	1. Umowa nr wykonawcą robót nr INTZ.272.53.2024 z dnia 01.07.2024r. MAT-POL Mateusz Podraza, Przysieka 6/6, 62-100 Wągrzyc na kwotę 204 670,73 zł(z tej kwoty została zapłacona kwota 54 730,73 zł - wkład własny) 2. Umowa z wykonawcą z inspektorem nadzoru nr INTZ.272.60.2024 DT Projekt Tomasz Domagalski, ul. Kościuszki 51/10, 64-610 Rogoźno - na kwotę 6 150,00 zł 3. Starosta Obornicki u. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki - Dokument obliczeniowy nr 2508/2024 - 26,36 - mapa zasadnicza
	Zakup i montaż pieca do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie	42 240,00	36 090,00	0,00	85,44%	1. ZLECENIE OR.271.1.352.2024. P.P.U.H GREENHEAT, Łukasz Wais, Studzieniec 30B, 64-610 Studzieniec - 36 090,00 zł
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 514,34	683 514,34	0,00	100,00%	
	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	683 514,34	683 514,34	0,00	100,00%	1. UMOWA INTZ.272.24.2023 INARE Sp. z o. o z siedzibą ul. Łąbedzia 9, 30-651 Kraków Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno dla części 2 – Szkoła Podstawowa w Parkowie 2. UMOWA INTZ.272.25.2023 INARE Sp. z o. o z siedzibą ul. Łąbedzia 9, 30-651 Kraków Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno dla części 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie 3. Umowa INTZ.272.26.2023 z dnia 30.03.2023 Michał Leszczyński ul. Wodna 7, 87-152 Pigrza na pełnie inspektora nadzoru inwestorskiego
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 685,11	3 861 685,11	0,00	100,00%	
	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	3 861 685,11	3 861 685,11	0,00	100,00%	1. UMOWA INTZ.272.24.2023 INARE Sp. z o. o z siedzibą ul. Łąbedzia 9, 30-651 Kraków Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno dla części 2 – Szkoła Podstawowa w Parkowie 2. UMOWA INTZ.272.25.2023 INARE Sp. z o. o z siedzibą ul. Łąbedzia 9, 30-651 Kraków Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno dla części 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie 3. Umowa INTZ.272.26.2023 z dnia 30.03.2023 Michał Leszczyński ul. Wodna 7, 87-152 Pigrza na pełnie inspektora nadzoru inwestorskiego

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 837,13	2 125 828,35	0,00	99,76%	
	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	2 130 837,13	2 125 828,35	0,00	99,76%	1. UMOWA INTZ.272.24.2023 INARE Sp. z o.o z siedzibą ul. Łąbedzia 9, 30-651 Kraków Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno dla części 2 - Szkoła Podstawowa w Parkowie 2. UMOWA INTZ.272.25.2023 INARE Sp. z o.o z siedzibą ul. Łąbedzia 9, 30-651 Kraków Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno dla części 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie Umowa INTZ.272.26.2023 z dnia 30.03.2023 Michał Leszczyński ul. Wodna 7, 87-152 Pigrza na pełnie inspektora nadzoru inwestorskiego
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	199 120,00	199 120,00	0,00	100,00%	
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie RFIL	199 120,00	199 120,00	0,00	100,00%	1. Umowa z wykonawcą robót nr ZP.272.13.2024 z dnia 18.09.2024r. MAT-POL Mateusz Podraza, Przysieka 6/6, 62-100 Wągrowiec na kwotę 499 00,00 zł (z tej kwoty została zapłacona kwota 199 120,00 zł)
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 985,00	2 372 185,75	0,00	82,34%	
	Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć, Przebudowa boiska OSiR	1 999 965,00	1 563 858,77	0,00	78,19%	1. PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/8786/PolskiŁad („PROMESA”) - 144.282,56 zł WNIOSEK O WYPŁATĘ Z PROMESY TRANSZA NR I PROMESA NR Edycja8/2023/8786/PolskiŁad Inwestycja: Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń Szkoły na sale do zajęć, przebudowa boiska OSiR - 460.000,00 zł 3. WNIOSEK O WYPŁATĘ Z PROMESY TRANSZA NR II PROMESA NR Edycja8/2023/8786/PolskiŁad Inwestycja: Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń Szkoły na sale do zajęć, przebudowa boiska OSiR - 165.717,45 zł 4. WNIOSEK O WYPŁATĘ Z PROMESY TRANSZA NR III PROMESA NR Edycja8/2023/8786/PolskiŁad Inwestycja: Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń Szkoły na sale do zajęć, przebudowa boiska OSiR - 793.858,76 zł
	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusicach	137 200,00	137 200,00	0,00	100,00%	PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR RPOZ/2022/12998/PolskiŁad („PROMESA”)
	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Gościejewie	149 940,00	122 246,98	0,00	81,53%	PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR RPOZ/2022/13006/PolskiŁad („PROMESA”) - 122 246,98 zł
	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie	294 000,00	249 000,00	0,00	84,69%	PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR RPOZ/2022/13009/PolskiŁad („PROMESA”) - 249 000,00 zł
	Remont sali lekcyjnej nr 8 wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie	149 940,00	149 940,00	0,00	100,00%	PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR Edycja2RPOZ/2023/7422/PolskiŁad („PROMESA”) 149.910 zł
	Remont Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 28	149 940,00	149 940,00	0,00	100,00%	PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR RPOZ/2022/12985/PolskiŁad („PROMESA”) 149.900 zł
80104	Przedszkola	13 500,00	13 499,39	0,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 499,39	0,00	100,00%	
	Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Prusze	13 500,00	13 499,39	0,00	100,00%	Faktury: FV 2/9/2024 z 03.09.2024 z APS,Tarnowo Podgórne za usunięcie sufitu w budynku przedszkola - 4.677,91 zł; FV/3/9/2024 z 03.09.2024 z APS,Tarnowo Podgórne za montaż wykładziny LVT w budunku przedszkola - 7.783,48 zł; F. 02/09/2024 z 27.09.2024 PRO-TYNK, Wągrowiec - 1.038,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	
	Zakup monitora interaktywnego - pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Zgodnie z umową z dnia 10.05.2024 przyznano Powiatowi dotację w wysokości 10.000,00 zł którą w dniu 23.05.2024 roku przekazano na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Obornikach (zakup dla Liceum w Rogoźnie).

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 355 892,20	5 355 315,30	12 853,40	51,71%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 096 034,22	4 830 320,06	0,00	59,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	300 239,97	0,00	57,19%	
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	42 000,00	41 767,80	0,00	99,45%	1. Umowa na pełnie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej INTZ.272.73.2023 Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Babórowo, 64- 500 Szamotuły na kwotę 19 000,00 zł 2. Umowa na pełnie nadzoru branży instalacyjnej - na kwotę 18 708,80 zł 3. Zlecenie OR.271.1.356.2024 Agencja Reklamowa SZEWOŁ PRINT ul. Za Jeziorem 3, 64-610 Rogoźno na kwotę 4 059,00 zł - wykonanie tablicy informacyjnej
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m.Parkowo	99 000,00	46 037,18	0,00	46,50%	1. Umowa zwrata z wykonawcą nr INTZ.272.43.204 Zakład Produkcji Usługowo Handlowy Budomelior ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las - na kwotę 2 301 858,99 zł , wkład własny w kwocie 46 037,18 zł ;pozostła kwota była zapłacona z PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja6PGR/2023/2813/PolskiŁad („PROMESA”) - na kwotę 2.255.821,81 zł)
			Dokumentacja - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Studzieniec - Etap I	43 000,00	42 435,00	0,00	98,69%	UMOWA nr INTZ.272.16.2024 A.Koza Pracownia Projektowa AR-MO Obsługa Inwestycji Sp. z o.o ul. Naramowicka 217a/23, 61-611 Poznań - na kwotę 42.435,00 zł
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Faktura za zadanie stanowi zobowiązanie roku 2024 z terminem płatności w 2025 roku.
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I" RFIL - wkład własny	21 000,00	0,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania kwiecień 2025 roku.
			Wymiana pompy próżniowej	40 000,00	39 999,99	0,00	100,00%	ZLECENIE OR.271.1.170.2024. Busch Polska Sp. z o.o. , ul. Dedala 7 , Nowa Wieś 87-853 Kruszyń - na kwotę 40 000,00 zł
			Zakup i montaż areatorów na Jeziorze Rogoźno i Jeziorze Budziszewskim	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%	Zadanie współfinansowane ze środków pozyskanych w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę 100.000,00 zł oraz wkładu własnego w wysokości 30.000,00 zł. Umowa (ZP.272.20.2024) z Wykonawcą zawarta w dniu 03.10.2024 r. na kwotę 130.000,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2024 r. - zrealizowano w całości i terminowo.
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	4 530 080,09	0,00	59,83%	
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	4 700 000,00	2 274 258,28	0,00	48,39%	WNIOSEK O WYPŁATĘ Z PROMESY TRANSZA NR I PROMESA NR Edycja3PGR/2021/4491/PolskiŁad Inwestycja: Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie oraz przebudową drogi w Rudzie WNIOSEK O WYPŁATĘ Z PROMESY TRANSZA NR II PROMESA NR Edycja3PGR/2021/4491/PolskiŁad Inwestycja: Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie oraz przebudową drogi w Rudzie. UWAGA: wpływ środków z promes w łącznej kwocie: 2.499.999,99 zł dotyczył zwrotu (refinansowanie) nakładów poniesionych z środków własnych Gmin w roku 2023 na przebudowę drogi w Rudzie - różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 225.741,71 zł
			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I	392 000,00	0,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania kwiecień 2025 roku.
			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m. Parkowo	2 479 034,22	2 255 821,81	0,00	91,00%	PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja6PGR/2023/2813/PolskiŁad („PROMESA”) - na kwotę 2.255.821,81 zł

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 555,03	138 236,59	0,00	63,25%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 555,03	138 236,59	0,00	63,25%	
		Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	218 555,03	138 236,59	0,00	63,25%	W związku z realizacją programu Ciepłe Mieszkanie I oraz zakończonymi inwestycjami przez Beneficjentów końcowych Gmina sukcesywnie występowała o środki do WFOŚiGW w Poznaniu. W dniu 12.01.2024 Gmina wystąpiła o kwotę 19.764,10 zł, a następnie dokonano przelewu na konta Beneficjentów końcowych. W dniu 09.08.2024 Gmina wystąpiła o kwotę 48.792,49 zł, a następnie dokonano przelewu na konta Beneficjentów końcowych. W dniu 15.11.2024 Gmina wystąpiła z dwoma wnioskami o płatność odpowiednio na kwoty 69.660,00 zł i 80.318,44 zł z czego tylko kwota 69.660 zł została przelana na konto Gminy Rogoźno, a następnie do Beneficjenta końcowego. Kwota 80.318,44 zł została przelana w styczniu 2025 r. przez WFOŚiGW w Poznaniu na konto Gminy Rogoźno.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 041 302,95	386 758,65	12 853,40	18,95%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 302,95	337 018,15	12 853,40	91,26%	
		Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lampy led 230V), przy drodze nr 2026P - fundusz sołecki Gościejewo	13 932,67	0,00	0,00	0,00%	Zapłata przeniesiona na 2025 rok- zgodnie z terminem zapłaty (wpływ faktury do WF 02.01.2025)- zapłata ze środków własnych Gminy
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	52 500,00	52 142,63	0,00	99,32%	1. Umowa ZP.272.15.2025 z P.P.H.U RAGAMA Leszek Przybyłek ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno - wykonawca oświetlenia - na kwotę 12 435,13 zł 2. Umowa ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o ul. Ku Stołcu 34, 71-080 Szczecin na opracowanie dokumentacji techniczno - ekonomicznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rogoźno - wymiana opraw - na kwotę 3 382,50 zł 3. Umowa nr 133/OP/R04/2024/P ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o ul. Ku Stołcu 34, 71-080 Szczecin na kwotę 1 845,00 zł - przejście dla piesznych ul. Fabryczna 4. Umowa nr 6643/OP/R4/2024/P ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o ul. Ku Stołcu 34, 71-080 Szczecin na kwotę 15 990,00 zł - oświetlenie m. Stare 5. Umowa nr 6643/OP/R4/2024/P ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o ul. Ku Stołcu 34, 71-080 Szczecin na kwotę 15 990,00 zł - oświetlenie m. Nienawiszcz 6. Nazdór inwestorski - na kwotę 2 500,00 zł
		Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Garbatka (Od torów w kierunku wioski)	12 853,40	0,00	12 853,40	0,00%	UMOWA ZP.272.1.12.2024 Pawłem Białczyk,,Zakład Handlowo – Usługowy EL-TEL, ul. Małachowskiego 14c/5, 64-800 Chodzież na kwotę 12 853,40 zł Termin realizacji 30.06.2025 (niewygasy)
		Projekt i przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy ul. Harcerska	103 623,92	102 712,01	0,00	99,12%	1. Umowa ZP.272.2.2024 Pawłem Białczyk ,,Zakład Handlowo – Usługowy EL-TEL, ul. Małachowskiego 14c/5, 64-800 Chodzieżwykonanie dokumentacji projektowej - kwota 14 760,00 zł 2. Umowa ZP.272.24.2024 z P.P.H.U RAGAMA Leszek Przybyłek ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno - wykonawca oświetlenia - na kwotę 87 952,01 zł
		Projekt i przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w m. Rogoźno ul. Kwarцова	73 286,31	70 739,15	0,00	96,52%	1. Umowa ZP.272.24.2024 Pawłem Białczyk ,,Zakład Handlowo – Usługowy EL-TEL, ul. Małachowskiego 14c/5, 64-800 Chodzież - kwota 12 177,00 zł 2. Umowa ZP.272.24.2024 z P.P.H.U RAGAMA Leszek Przybyłek ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno - wykonawca oświetlenia - na kwotę 58 562,12 zł
		Projekt i przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w m. Rogoźno ul. Orlika	62 906,65	61 999,38	0,00	98,56%	1. Umowa ZP.272.25.2024 Pawłem Białczyk ,,Zakład Handlowo – Usługowy EL-TEL, ul. Małachowskiego 14c/5, 64-800 Chodzież - kwota 9 532,50 zł 2. Umowa ZP.272.26.2024 z K Kpower Karol Ignasiak ul. Topazowa 2, 64-610 Rogoźno - wykonawca oświetlenia - na kwotę 52 466,88 zł
		Zakup i montaż lamp solarnych - środki funduszu sołeckiego Jaracz	32 200,00	32 199,99	0,00	100,00%	1. Faktura 147/009 z 26.01.2024, Elektro-Dom, Chodzież za Lampa LED KOBİ Solar 40W - 10szt. + słup + fundament + wysięgnik - 23.200,00 zł; 2. faktura 2069/009 z 24.10.2024, Elektro-Dom, Chodzież za Lampa LED KOBİ Solar 40W - 4szt. + słup + fundament + wysięgnik - 8.999,99 zł
		Zakup i montaż lamp solarnych przy placu zabaw w Owieczkach	10 000,00	9 225,00	0,00	92,25%	Zlecenie OR.271.1.141.2025 ENTER COOL Chłodnictwo Klimatyzacja Krystian Szymczak, Jaracz 23a - na kwotę 9 225,00 zł
		Zakup i montaż lamp solarnych, środki funduszu sołeckiego Studzieniec	8 000,00	7 999,99	0,00	100,00%	ZLECENIE OR.271.1.272.2024.Entercool Chłodnictwo Klimatyzacja Krystian Szymczak, Jaracz, ul. Kasztanowa 23a 64-610 Rogoźno - na kwotę 8 000,00 zł (faktura na kwotę 7.999,99 zł)

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	49 740,50	0,00	2,97%	
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	1 672 000,00	49 740,50	0,00	2,97%	1. Umowa ZP.272.15.2025 z P.P.H.U RAGAMA Leszek Przybyłek ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno - wykonawca oświetlenia - na kwotę 49 740,50 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 683,12	909 253,97	0,00	99,84%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 728,12	199 599,85	0,00	99,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 259,90	97 531,63	0,00	99,26%	
			Adaptacja pomieszczeń po sklepie na magazyn solectwo Kaziopole	50 000,00	49 350,01	0,00	98,70%	ZLECENIE OR.271.1.229.2024. Usługi Ogólnobudowlane Uni-Styl Krzysztof Woźniak, Lipa 42 64-603 Lipa - kwotę 49 350,01 zł
			Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Studzieńcu środki funduszu soleckiego Studzieniec	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Studzieńcu wykonana przez ADRIAN WILLA ELEWACJE I WYKONCZENIA WNĘTRZ ul. Kościelna 1, 64-610 Rogoźno na kwotę 10 000,00 zł
			Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Studzieńcu wkład gminy	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Studzieńcu wykonana przez ADRIAN WILLA ELEWACJE I WYKONCZENIA WNĘTRZ na kwotę 7 500,00 zł
			Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku świetlicy w Budziszewku wkład własny	27 131,78	27 057,28	0,00	99,73%	Umowa ZP.272.21.2024 Jakub Czubek Usługi Dekarsko - Balcharskie ul. Lipowa 20, 64-610 Rogoźno - na kwotę 27 057,28 zł
			Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety- kolejny etap	3 628,12	3 624,34	0,00	99,90%	Faktura FR/38/2024 z 29.02.2024, FENSTER, Ludomy za dostawa, demontaż i montaż drzwi aluminiowych - 1.301,01 zł; Faktura 08042F16214/24 z 05.11.2024, ETIUDA, Oborniki za elementy wyposażenia toalet w świetlicy - 587,90 zł; Faktura 08042F16586/24 z 12.11.2024, ETIUDA, Oborniki za elementy wyposażenia toalet w świetlicy - 370,09 zł; Faktura 5818/2024 z 05.11.2024, B&B Usługi komp., Niechorze za tabliczki informacyjne na drzwi - 135,57 zł; FAS/3260/2024 z 22.11.2024, EURO-BUD, Rogoźno za beton - 180,00 zł; Faktura 08042F18445/24 z 10.12.2024, ETIUDA, Oborniki za zadaszenie nad drzwi do pomieszczenia po sklepie - 599,00 zł; Faktura 08042F18508/24 z 11.12.2024, ETIUDA, Oborniki za regały i akcesoria.- 377,82 zł; Faktura 08042F18796/24 z 16.12.2024, ETIUDA, za wycieraczki, świetlóówki - 72,95 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	59 200,00	0,00	99,33%	
			Zakup kosiarki samojezdnej dla Solectwa Studzieniec	29 600,00	29 600,00	0,00	100,00%	ZLECENIE OR.271.1.168.2024.GTW Marine Szymon Nowak, Oleśnica 3, 64-800 Chodzież - kwota 29 600,00 zł
			Zakup kosiarki samojezdnej do Solectwa Garbatka	30 000,00	29 600,00	0,00	98,67%	ZLECENIE OR.271.1.168.2024.GTW Marine Szymon Nowak, Oleśnica 3, 64-800 Chodzież - kwota 29 600,00 zł
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 868,22	42 868,22	0,00	100,00%	
			Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku świetlicy w Budziszewku RFIL	42 868,22	42 868,22	0,00	100,00%	Umowa ZP.272.21.2024 Jakub Czubek Usługi Dekarsko - Balcharskie ul. Lipowa 20, 64-610 Rogoźno - na kwotę 42 868,22 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	705 955,00	705 654,12	0,00	99,96%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 955,00	705 654,12	0,00	99,96%	
			Ambona z obrazami Św. Mateusz Ewangelisty i Głowa Św. Jana Chrzciela pełna konserwacja i restauracja obrazów oraz baldachimu	147 655,00	147 654,12	0,00	100,00%	Umowa INTZ.272.32.2024 Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Jadwigi w Parkowie oraz aneks nr 1 z dnia 18.06.2024r. - na kwotę 147 654,12 zł
			Konserwacja trzech witraży i konserwacja drzwi wejściowych potrójnych kościoła Ducha Świętego w Rogoźnie	258 300,00	258 300,00	0,00	100,00%	Umowa INTZ.272.35.2024 Parafią Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego w Rogoźnie - 258 300,00 zł
			Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła pw. św.Wita w Rogoźnie	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	Umowa INTZ.272.33.2024 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wita w Rogoźnie - na kwotę 150 000,00 zł
			Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku plebanii w Pruscach	150 000,00	149 700,00	0,00	99,80%	Umowa INTZ.272.34.2024 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Pruscach oraz aneks nr 1 z dnia 14.05.2024r. - na kwotę 149 700,00 zł
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	
			Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	FV 1/2024 z 19.02.2024 z ART.-BUD, Rogoźno za budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej w Boguniewie - 4.000,00 zł

926			Kultura fizyczna	256 460,20	245 373,32	0,00	95,68%	
	92601		Obiekty sportowe	256 460,20	245 373,32	0,00	95,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 460,20	245 373,32	0,00	95,68%	
			Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji	28 000,00	27 983,12	0,00	99,94%	Faktura FS/2024/08/422/R z 31.08.2024, GUMA Wicherek Oborniki za farbę - 203,79 zł; Faktura 2024, STAL, Rogoźno za pręt żebrowany - 60,02 zł; Fktura 221/2024 z 30.10.2024, ROL-GAR, Rogoźno za okna 10 szt. - 15.200,00 zł; Faktura FA/9/11/0/2024 z 05.11.2024, ODNOWA, Skoki za materiały budowlanej - 1.115,47 zł; Faktura FA/62/11/0/2024 z 21.11.2024, ODNOWA, za zaprawę murarską - 93,48 zł; Faktura FS/2024/08/422/R z 31.08.2024, GUMA Wicherek, Oborniki za drzwi metalowe techniczne 1szt. - 1.011,99 zł; Faktura FS/2024/12/14/R z 03.12.2024, GUMA Wicherek, Oborniki za mat. budowl. - 581,37 zł; Faktura FS/24/12/73 z 15.12.2024, Usługi Dekarsko-Błacharskie, Rogoźno za latę impregnowaną oraz akcesoria do blachodachówki i orynnowania - 9.717,00 zł
			Dokumentacja na przebudowę boiska OSiR	11 070,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
			Dokumentacja techniczna PFU - Hala widowiskowa	73 800,00	73 800,00	0,00	100,00%	UMOWA nr INTZ.272.13.2024 Przemysławem Michalak, Pracownia Projektowa ARCHIBOX, ul. Na Miasteczku 12 lok. 255, 61-144 Poznań - na kwotę 73 800,00 zł
			Pięknieje wielkopolska wieś w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie dofinansowanie	43 042,00	43 042,00	0,00	100,00%	Umowa ZP.272.5.2024 zawarta z Grupa Hydro Sp. z o. o Sp. k ul. Farbiarska 28,62-050 Mosina na kwotę 43 042,00 zł
			Pięknieje wielkopolska wieś w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie środki funduszu sołeckiego Gościejwo	18 888,50	18 888,50	0,00	100,00%	Umowa ZP.272.5.2024 zawarta z Grupa Hydro Sp. z o. o Sp. k ul. Farbiarska 28,62-050 Mosina na kwotę 18 888,50 zł fundusz sołecki
			Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw sołectwo Kaziopole	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	Umowa ZP.272.5.2024 zawarta z Grupa Hydro Sp. z o. o Sp. k ul. Farbiarska 28,62-050 Mosina na kwotę 16 000,00 zł - fundusz sołecki
			Wielkopolska Odnowa Wsi budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole dofinansowanie	53 873,00	53 873,00	0,00	100,00%	Umowa ZP.272.5.2024 zawarta z Grupa Hydro Sp. z o. o Sp. k ul. Farbiarska 28,62-050 Mosina na kwotę 53 873,00 zł
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy	11 786,70	11 786,70	0,00	100,00%	1. Umowa ZP.272.5.2024 zawarta z Grupa Hydro Sp. z o. o Sp. k ul. Farbiarska 28,62-050 Mosina na kwotę 3 259,50 zł - wkład własny do Gościejewa 2. Umowa ZP.272.5.2024 zawarta z Grupa Hydro Sp. z o. o Sp. k ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina na kwotę 6 889,00 zł wkład własny do Kaziopola 3. Zlecenie OR.271.1.317.2024 PW EDUTEKST T.Błażejewski ul. Topolowa 22, 64-610 Rogoźno na kwotę 885,60 zł - tablica informacyjna Kaziopole 4. Zlecenie OR.271.1.316.2024 PW EDUTEKST T.Błażejewski ul. Topolowa 22, 64-610 Rogoźno na kwotę 885,60 zł - tablica informacyjna Gościejewo
Razem				35 032 015,65	28 302 323,45	274 315,21	80,79%	

28 576 638,66