



# BURMISTRZ ROGOŹNA

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2  
NIP 766-00-09-703  
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400,  
fax 26-18-075  
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego  
tel. 785-009-411  
pok. 21  
urzędnik: Paweł Andrzejczak  
data: 17.12.2019 r.  
znak: INTZ.0005.32.2019.AP

Sz. P.

**Łukasz Zaranek**  
**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Rogoźnie**

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez klub radnych dotyczącą zasiedlenia mieszkań socjalnych przy ul. Fabrycznej informuję, że:

- w dniu 05.02.2018 r. zawarta została umowa z bankiem Gospodarstwa krajowego w Warszawie dot. udzielenia wsparcia finansowego na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego położonego w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej 10. Przedmiotowa umowa wyznaczała Gminie Rogoźno termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do dnia 10.05.2020 r. co nastąpiło w naszym przypadku 24.04.2019 r. i zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz kolejny warunek czas zakończenia przedsięwzięcia 24 miesiące od dnia jego rozpoczęcia.
- umowa na realizację robót budowlanych przewidywała termin ich zakończenia do dnia 26.11.2018 r.,
- odbiór końcowy związany z odbiorem robót budowlanych budynku lokali socjalnych nastąpił w dniu 06.12.2019 r.,
- umowa dotycząca wykonania przyłącza gazowego i instalacji gazowej została zawarta z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu w dniu 19.07.2018 r. w Kaliszu z realizacją jej zakresu do końca 2018 r.,
- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu została wniesiona w dniu 03.08.2018 r. jako zaliczka na poczet realizacji umowy przyłączenia gazu,
- w dniu 28.12.2018 r. wpłynęło pismo dotyczące aneksowania umowy dot. przyłączenia obiektu do sieci gazowej wydłużający termin do 30.04.2019 r.,
- w dniu 14.10.2019 r. wpłynęło zaświadczenie o zakończeniu realizacji instalacji gazowej i możliwości zawarcia umowy na dostarczanie paliwa gazowego,
- w dniu 30.10.2019 r. została zawarta umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- w dniu 29.11.2019 r. PSG Sp. z o.o. z Chodzieży zamontowała gazomierz,
- posiadamy wszystkie pozwolenia i decyzje na użytkowanie,
- obecnie budynek jest ogrzewany i gotowy do zasiedlenia mieszkańców.

Przyczyny opóźnień w oddaniu lokali socjalnych do użytkowania są zewnętrzne niezależne od działań Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Całkowita wartość prac wynosi 2 683 631,19 zł brutto w tym 1 207 634,03 zł dofinansowania.


Komisja opiniująca przydział lokali socjalnych składała się z następujących osób:

- Renata Tomaszewska,
- Katarzyna Erenc-Szpek,
- Ewelina Kowalska,
- Bartosz Perlicjan,
- Bartosz Jarzyniewski.

Na liście osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego na ul. Fabrycznej jest 29 rodzin.

Z poważaniem

Otrzymują:  
Biuro Rady  
a/a

BURMISTRZO  
  
mgr Roman Szuberski